



RVN NO CONCESIONADA: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION

AÑO 2006

N°	PROYECTO	LONG TOTAL		TOTAL 2006		ESTADO AL 31 DIC
		UNIDAD	CANT	PROGRAMADO	EJECUTADO	Concluida
1	Carretera Chiclayo - Chongoyape	Km	59.22	9.90	9.76	En ejecución
2	Carretera Jauja - Tarma	Km	56.01	12.31	9.52	En ejecución
3	Carretera Ayacucho - San Francisco	Km		2.93	6.30	En ejecución
4	Carretera Huánuco - Tingo María - Pucallpa	Km	58.77	30.57	50.55	En ejecución
5	Pte. Plateritos	ml	80.00	13.42	41.55	En ejecución
6	Casma - Yaután - Huaraz, Tr. Casma - Pariacoto, Sector 2: Cruz Punta - Pariacoto	Km	28.50	23.66	26.10	En ejecución
7	Carretera Izcuchaca - Huancavelica	Km	75.57	28.30	20.94	En ejecución
8				23.89	19.39	En ejecución
9				15.50	7.83	En ejecución
10	Carretera Pte. Paucartambo - Oxapampa	Km	44.18	31.45	34.41	En ejecución
11	Aguaytía - San Alejandro	Km	50.47	13.45	12.03	En ejecución
12	Carretera Abra Málaga - Alfamayo	Km	24.66	14.88	12.31	En ejecución
13				17.89	9.87	8.09
14	Ptes. Balzayacu III, Balzaquillo y Mashuyacu (en Carretera Juanjuí - Tocache)	Km	92.76	92.76	92.76	Concluida
15	Pavimentos Económicos de Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional - Proyecto Piloto de Carretera Ayacucho - San Francisco, Tr.: Tambo - Osno	Km	10.62	10.62	5.43	En ejecución
16	Pavimentos Económicos de Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional - Proyecto Piloto de Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Caspizapa - Picota	Km	11.35	11.35	7.29	En ejecución
17	Pavimentos Económicos de Carretera de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional - Proyecto Piloto de Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tr.: Yauri - San Genaro	Km	11.67	11.67	4.40	En ejecución
18	Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Km 11+000 - Km 34+000	Km	23.00	9.05	8.25	En ejecución
19	Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tr.: Km 0+000 - Km 17+000	Km	17.00	0.67	1.08	En ejecución
20	Pte. Billingham	ml	722.95	198.38	264.74	En ejecución
21	Pte. Independencia	ml	52.24	47.60	45.28	En ejecución
TOTAL	Carreteras	Km		260.06	243.68	
	Puentes	ml		259.40	351.57	



RVN NO CONCESIONADA: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION

AÑO 2007

N°	PROYECTO	LONG TOTAL		TOTAL 2007		ESTADO AL 31 DIC
		UNIDAD	CANT	PROGRAMADO	EJECUTADO	Concluida
1	Neshuya - Pucallpa	Km	58.77	24.24	4.88	En ejecución
2	Casma - Yaután - Huaraz, Tr. Casma - Pariacoto, Sector 2: Cruz Punta - Pariacoto	Km	28.50	3.51	0.76	Concluida
3	Izcuchaca - Huancavelica, Tr. 1: Izcuchaca - Palca	Km	30.00	1.24	8.38	Concluida
4	Izcuchaca - Huancavelica, Tr. 2: Palca - Sachapite	Km	30.00	6.00	10.50	Concluida
5	Izcuchaca - Huancavelica, Tr. 3: Sachapite - Huancavelica	Km	15.57	0.00	7.68	Concluida
6	Pte. Paucartambo - Oxapampa	Km	44.18	12.38	9.36	Concluida
7	Aguaytia - San Alejandro	Km	50.47	11.07	35.88	En ejecución
8	Abra Málaga - Alfamayo, Tr. 1: Abra Málaga - Carrizales	Km	24.66	9.78	12.35	Concluida
9	Abra Málaga - Alfamayo, Tr. 2: Carrizales - Alfamayo	Km	17.89	8.02	9.80	Concluida
10	Pavimentos Económicos de Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional - Proyecto Piloto de Carretera Ayacucho - San Francisco, Tr.: Tambo - Osno	Km	10.62	0.00	0.04	En ejecución
11	Pavimentos Económicos de Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional - Proyecto Piloto de Carretera Tarapoto - Juanjui, Tr.: Caspizapa - Picota	Km	11.35	0.00	1.86	En ejecución
12	Pavimentos Económicos de Carretera de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional - Proyecto Piloto de Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tr.: Yauri - San Genaro	Km	11.67	0.00	1.01	En ejecución
13	Tarapoto - Juanjui, Tr.: Km 11+000 - Km 34+000	Km	23.00	13.95	14.75	Concluida
14	Ingenio - Chachapoyas, Tr.: Km 0+000 - Km 17+000	Km	17.00	16.33	15.92	Concluida
15	Pte. Billinghamurst	ml	722.95	431.17	301.83	En ejecución
16	Pte. Independencia	ml	52.24	4.64	6.96	Concluida
17	Pte. El Rubio	ml	74.90	71.50	58.86	Concluida
18	Pte. Vilela	ml	35.00	35.00	35.00	Concluida
19	Chilete - San Pablo - Empalme Ruta 3N Km 25 (Carretera Cajamarca - Bambamarca)	Km	73.17	6.13	2.59	En ejecución
20	Variante Internacional Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura Guayaquil	Km	8.82	1.97	2.43	En ejecución
21	Casma - Huaraz, Tr. 3: Yupash - Huaraz, Sector: Km 120+000 - Km 140+000	Km	20.00	12.27	8.77	En ejecución
22	Dv. Tocache - Tocache, Tr.: Tocache - Caserío Porongo	Km	30.00	12.32	12.70	En ejecución
23	Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tr.: San Genaro - El Descanso, Km 11+096 - Km 42+860	Km	31.76	12.48	19.69	En ejecución
24	Nuevo Puente Tambillo Grande	ml	35.00	35.00	30.28	En ejecución
25	Zona Urbana de Puquio de la Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca, Km 0+000 - Km 2+780	Km	2.78	2.77	1.16	En ejecución
26	Trujillo - Shirán - Huamachuco, Tr.: Alto Chicama (Callacuyán) - Huamachuco	Km	37.04	15.84	10.61	En ejecución
27	Tarapoto - Juanjui, Tr.: Km 34+000 - Km 59+000	Km	25.00	10.39	8.32	En ejecución
28	Huarmey - Recuay, Tr.: Huarmey - Huamba Baja, Tr.: Km 23+000 - Km 41+214	Km	18.21	7.21	7.26	En ejecución
29	Mojón - Chiquián - Aquia - Emp. Nueva Carretera Conococha - Huallanca, Tr. 1: Mojón - Chiquián	Km	17.20	6.63	4.94	En ejecución
30	Puente Internacional del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura - Guayaquil	ml	80.00	8.87	0.20	En ejecución
31	Carretera Tingo María - Aguaytia, Tr.: Pte. Pumahuasi - Pte. Chino	Km	36.35	2.20	0.20	En ejecución
32	Puente Raither	ml	90.00	69.70	71.56	En ejecución
33	Centro Binacional de Atención Fronteriza - CEBAF - Edificación Perú - Primera Etapa	glb	1.00	0.06	0.09	En ejecución
34	Huarmey - Recuay, Tr.: Huarmey - Huamba Baja, Tr.: Km 0+000 - Km 23+000	Km	23.00	3.66	3.78	En ejecución
35	Ingenio - Chachapoyas, Tr.: Km 17+000 - Km 39+440	Km	22.44	2.64	3.73	En ejecución
36	El Reposo - Duran	Km	89.24	1.17	0.51	En ejecución
TOTAL	Carreteras	Km		204.19	219.87	
	Puentes	ml		655.88	504.69	



RVN NO CONCESIONADA: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION

AÑO 2008

N°	PROYECTO	LONG TOTAL		TOTAL 2008		ESTADO AL 31 DIC
		UNIDAD	CANT	PROGRAMADO	EJECUTADO	Concluida En ejecución
1	Aguaytía - San Alejandro	Km	50.47	25.71	2.30	Concluida
2	Pavimentos Económicos de Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional - Proyecto Piloto de Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Caspizapa - Picota	Km	11.35	0.00	2.20	Concluida
3	Variante Internacional Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura Guayaquil	Km	8.82	4.56	3.83	En ejecución
4	Casma - Huaraz, Tr. 3: Yupash - Huaraz, Sector: Km 120+000 - Km 140+000	Km	20.00	7.73	9.59	En ejecución
5	Dv. Tocache - Tocache, Tr.: Tocache - Caserío Porongo	Km	30.00	17.68	14.03	En ejecución
6	Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tr.: San Genaro - El Descanso, Km 11+096 - Km 42+860	Km	31.76	19.29	12.07	Concluida
7	Nuevo Puente Tambillo Grande	ml	35.00	0.00	4.72	Concluida
8	Zona Urbana de Puquio de la Carretera Nazca - Puquio - Chahuanca, Km 0+000 - Km 2+780	Km	2.78	0.01	0.20	En ejecución
9	Trujillo - Shirán - Huamachuco, Tr.: Alto Chicama (Callacuyán) - Huamachuco	Km	37.04	20.51	21.63	En ejecución
10	Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Km 34+000 - Km 59+000	Km	25.00	14.61	16.69	Concluida
11	Huarmey - Recuay, Tr.: Huarmey - Huamba Baja, Tr.: Km 23+000 - Km 41+214	Km	18.21	11.00	10.95	Concluida
12	Mojón - Chiquián - Aquia - Emp. Nueva Carretera Conococha - Huallanca, Tr. 1: Moión - Chiquián	Km	17.20	10.57	1.93	En ejecución
13	Puente Internacional del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura - Guayaquil	ml	80.00	5.32	5.32	En ejecución
14	Carretera Tingo María - Aguaytía, Tr.: Pte. Pumahuasi - Pte. Chino	Km	36.35	21.38	11.56	En ejecución
15	Puente Raither	ml	90.00	20.30	18.44	Concluida
16	Centro Binacional de Atención Fronteriza - CEBAF - Edificación Perú - Primera Etapa	glb	1.00	0.94	0.22	En ejecución
17	Huarmey - Recuay, Tr.: Huarmey - Huamba Baja, Tr.: Km 0+000 - Km 23+000	Km	23.00	19.34	19.22	Concluida
18	Ingenio - Chachapoyas, Tr.: Km 17+000 - Km 39+440	Km	22.44	18.48	13.19	En ejecución
19	El Reposo - Duran	Km	89.24	61.77	54.39	En ejecución
20	Ptes. Sandra, Carolina y Puche	ml	95.00	95.00	95.00	Concluida
21	Puente Reque	ml	50.00	46.49	40.40	En ejecución
22	Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Caspizapa - Juanjuí	Km	61.94	12.33	12.80	En ejecución
23	Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo I: Dv. Tocache - Puente Pucayacu	Km.	61.17	11.93	18.01	En ejecución
24	Huánuco - Tingo María - Pucallpa; Sector: Aguaytía - Pucallpa; Tramo II San Alejandro - Neshuya	Km.	50.11	1.33	1.33	En ejecución
25	Carretera Chilete-San Pablo -Empalme Ruta 03-N Km. 25 (Carretera Cajamarca-Bambamarca)	Km.	73.03	18.51	15.80	En ejecución
26	Carretera: Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo II: Puente Pucayacu - Puente Porongo	Km.	63.94	1.27	7.47	En ejecución
27	Zona de Bolsacretos de la Carretera Tingo María - Aguaytía, Km 63+860 - Km 65+500	ml.	174.00	130.50	111.36	En ejecución
28	Emergencia para la Transitabilidad y Seguridad de la Carretera: Ingenio - Chachapoyas, por el desprendimiento de las rocas en talud superior en el sector: Km. 30+870 al Km. 30+970	Km.	0.10	0.10	0.10	En ejecución
TOTAL	Carreteras	Km		204.19	219.87	
	Puentes	ml		655.88	504.69	



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Proviás Nacional

RVN NO CONCESIONADA: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION

AÑO 2009

N°	PROYECTO	LONG TOTAL		PROGRAMADO	EJECUTADO	ESTADO AL 31 DIC
		UNIDAD	CANT			Concluida
1	Variante Internacional Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura Guayaquil	Km.	8.82	2.29	2.56	Concluida
2	Casma - Huaraz, Tr. 3: Yupash - Huaraz, Sector: Km 120+000 - Km 140+000	Km.	20.00	0.00	1.64	Concluida
3	Dv. Tocache - Tocache, Tr.: Tocache - Caserío Porongo	Km.	30.00	0.00	3.27	Concluida
4	Trujillo - Shirán - Huamachuco, Tr.: Alto Chicama (Callacuyán) - Huamachuco	Km.	37.04	0.70	4.80	Concluida
5	Puente Internacional del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura - Guayaquil	ml	80.00	47.71	46.30	En ejecución
6	Carretera Tingo María - Aguaytía, Tr.: Pte. Pumahuasi - Pte. Chino	Km.	36.35	5.89	3.87	En ejecución
7	Centro Binacional de Atención Fronteriza - CEBAF - Edificación Perú - Primera Etapa	glb	1.00	0.00	0.04	En ejecución
8	Ingenio - Chachapoyas, Tr.: Km 17+000 - Km 39+440	Km.	22.44	1.31	5.52	Concluida
9	El Reposo - Duran	Km.	89.24	17.68	17.68	En ejecución
10	Puente Reque	ml	50.00	3.52	9.61	Concluida
11	Tarapoto - Juanjui, Tr.: Caspizapa - Juanjui	Km.	61.94	14.97	15.14	En ejecución
12	Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo I: Dv. Tocache - Puente Pucayacu	Km.	61.17	10.06	20.36	En ejecución
13	Huánuco - Tingo María - Pucallpa; Sector: Aguaytía - Pucallpa; Tramo II San Alejandro - Neshuya	Km.	50.11	2.49	0.42	En ejecución
14	Carretera Chilete-San Pablo -Empalme Ruta 03-N Km. 25 (Carretera Cajamarca-Bambamarca)	Km.	73.03	39.90	23.71	En ejecución
15	Carretera: Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo II: Puente Pucayacu - Puente Porongo	Km.	63.94	6.46	14.25	En ejecución
16	Zona de Bolsacretos de la Carretera Tingo María - Aguaytía, Km 63+860 - Km 65+500	ml.	174.00	40.89	38.65	En ejecución
17	Carretera Casma - yautan - huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash	Km.	39.22	0.02	0.02	En ejecución
18	Casma - Yaután - Huaraz, Tramo: Yupash - Huaraz, Sub Tramo 1: Yupash (Km 95+400) - Km 120+000 y Sub Tramo 2: Km 140+000 - Huaraz (Km 145+960)	Km.	30.56	0.05	0.06	En ejecución
19	Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Cochamarca - Vicco - Emp. R3N	Km.	13.30	0.13	0.90	En ejecución
20	Carretera Dv. Yanacocha - Bambamarca, Tr.: Dv. Yanacocha - Hualgayoc	Km.	51.00	0.17	0.19	En ejecución
21	Tr. Zuñiga - Ronchas (proyecto Peru)	km.	210.00	140.00	81.00	En ejecución
TOTAL	Carreteras	Km		161.66	107.83	
	Puentes	ml		122.00	148.91	

PROYECTO PERU 2007 - 2008

PROYECTO PERU 2007 - 2008			
CORREDOR VIAL	DEPARTAMENTOS	LONGITUD (Km.)	COSTO (Mill. S/.)
1 Dv. Humajalso - Desaguadero	Puno	207.00	24.9
2 Pte. Camiara - Tacna/ Tacna - Ilo/ Tacna - Tarata/ Tacna - Palca	Tacna	399.00	55.5
3 Cañete - Lunahuaná - Pacarán - Zúñiga - Dv Yauyos - Ronchas - Chupaca	Lima - Junín	281.73	131.6
4 Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho / Imperial - Mayoc	Junín - Huancavelica	421.49	54.3
5 Cajamarca - Celendin - Balsas - Dv Chachapoyas - Chachapoyas / Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz	Cajamarca - Amazonas	372.26	65.0
6 Lima - Canta - Huayllay - EMP. PE-3N / Chancay - Huaral - Acos - Huayllay	Lima - Pasco	374.35	29.2
7 Pte. Huarochiri - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro de Chonta	Ancash - Huánuco	280.00	59.6
8 Carretera PE 3S tramo Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto	Ayacucho - Apurímac	384.50	47.6
9 Huaura - Sayan - Churin - Oyon - Ambo y Rio Seco - Sayan	Lima - Pasco - Huánuco	339.41	67.7
10 Carretera Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina	Huánuco - Ancash	172.00	67.3
TOTAL		3,231.74	602.7

OBRAS CONCLUIDAS CON INVERSION PUBLICA
AGOSTO 2006 - JULIO 2009

FECHA DE INFORMACIÓN: Agosto 2009

Nº	PROYECTO	UBICACIÓN	META TOTAL		OBRA (S/.) (Millones de soles)	SUPERVISION (S/.) (Millones de soles)	COSTO TOTAL (S/.) (Millones de soles)	INICIO	TÉRMINO
			CANT.	UND.					
CARRETERAS			567.1		1,286.6	84.6	1,371.3		
1	Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tr.: Km 0+000 - Km 17+000	Amazonas	17.00	Km	39.08	2.76	41.84	25-11-06	31-08-07
2	Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tr.: Km 17+000 - Km 39+440	Amazonas	22.44	Km	76.43	7.78	84.21	04-09-07	30-04-09
3	Carretera Casma - Yaután - Huaraz, Tr.: Casma - Pariacoto, Sector 2: Cruz Punta - Pariacoto	Ancash	28.50	Km	26.90	2.56	29.46	14-10-05	27-01-07
4	Carretera Casma - Yaután - Huaraz, Tr.: Yupash - Huaraz, Sector: Km 120+000 - Km 140+000	Ancash	20.00	Km	54.75	3.55	58.30	23-04-07	25-01-09
5	Carretera Huarmey - Aija - Recuay, Tr.: Huarmey - Huamba Baja, Sector: Km 0+000 - Km 23+000	Ancash	22.39	Km	29.41	2.53	31.94	09-08-07	22-10-08
6	Carretera Huarmey - Aija - Recuay, Tr.: Huarmey - Huamba Baja (Km 0+000 - Km 41+214.84), Sector: Km 23+000 - Huamba Baja (Km 41+214.84)	Ancash	18.21	Km	27.21	2.21	29.42	23-06-07	05-07-08
7	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tr.: San Genaro - El Descanso, Km 11+096 - Km 42+860	Cusco	31.76	Km	56.86	3.53	60.39	19-05-07	10-07-08
8	Carretera Abra Málaga - Alfamayo, Tr. 1: Abra Málaga - Carrizales	Cusco	24.66	Km	59.18	4.83	64.01	28-02-06	02-10-07
9	Carretera Abra Málaga - Alfamayo, Tr. 2: Carrizales - Alfamayo	Cusco	17.89	Km	55.77	3.21	58.98	01-03-06	15-11-07
10	Carretera Izcuchaca - Huancavelica, Tr. 1: Izcuchaca - Palca	Huancavelica	30.00	Km	44.80	3.19	47.99	29-10-05	24-05-07
11	Carretera Izcuchaca - Huancavelica, Tr. 2: Palca - Sachapite	Huancavelica	30.00	Km	42.53	3.43	45.96	19-11-05	10-10-07
12	Carretera Izcuchaca - Huancavelica, Tr. 3: Sachapite - Huancavelica	Huancavelica	15.57	Km	27.48	2.55	30.03	19-11-05	30-06-07
13	Carretera Trujillo - Shirán - Huamachuco, Tr.: Alto Chicama (Callacuyán) - Huamachuco	La Libertad	37.04	Km	87.28	6.80	94.08	16-06-07	04-05-09
14	Carretera Pte. Paucartambo - Oxapampa	Pasco	44.18	Km	112.04	6.23	118.27	19-11-05	08-11-07
15	Carretera Dv. Tocache - Tocache, Tr.: Tocache - Caserío Porongo	San Martín	30.00	Km	23.01	2.32	25.33	04-04-07	09-01-09
16	Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Km 11+000 - Km 34+000	San Martín	23.00	Km	69.61	3.80	73.41	21-06-06	30-10-07
17	Pavimentos Económicos de Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional - Proyecto Piloto de Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Caspizapa - Picota	San Martín	11.35	Km	3.42	0.41	3.83	15-06-06	22-09-08
18	Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Km 34+000 - Km 59+000	San Martín	25.00	Km	72.90	6.34	79.24	14-06-07	09-11-08
19	Variante Internacional Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura Guayaquil, inc. la explanación de la edificación del Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) - Perú	Tumbes	8.82	Km	125.43		125.43	17-02-07	26-05-09
20	Carretera Huánuco - Tingo María - Pucallpa, Sector: Aguaytia - Pucallpa, Tr. 3: Neshuya - Pucallpa	Ucayali	58.77	Km	119.67	6.66	126.33	01-04-05	28-02-07
21	Carretera Aguaytia - Pucallpa, Tr. 1: Aguaytia - Sn. Alejandro	Ucayali	50.47	Km	132.86	9.95	142.81	16-11-05	03-03-08
PUENTES			524.9		42.2	3.5	45.8		
1	Nuevo Puente Tambillo Grande	Huánuco	35.00	m	2.64	0.24	2.88	16-05-07	29-01-08
2	Puentes de la Carretera Juanjuí - Tocache: Puente Balzayacu III y Accesos, Puente Balzaquillo y Accesos y Puente Mashuyacu y Accesos	San Martín	92.76	m	5.76	0.58	6.34	27-04-06	23-10-06
3	Puente Independencia	Piura	52.24	m	3.78	0.39	4.17	18-08-06	04-01-07
4	Puente Vilela	Lambayeque	35.00	m	2.42	0.22	2.64	20-01-07	21-06-07
5	Nuevo Puente Sandra y Accesos	Lambayeque	35.00	m	5.30	0.59	5.89	04-01-08	20-12-08
6	Nuevo Puente Carolina y Accesos	Lambayeque	25.00	m					
7	Nuevo Puente Puche y Accesos	Lambayeque	35.00	m					
8	Puente El Rubio	Lambayeque	74.90	m	6.36	0.38	6.74	23-01-07	05-09-07
9	Tramo colapsado del Puente Raither	Junín	90.00	m	8.36	0.72	9.08	25-07-07	12-06-08
10	Puente Reque	Lambayeque	50.00	m	7.62	0.39	8.01	26-04-08	14-02-09
MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS			708.4		254.97	12.31			
5	Carretera Pativilca - Conococha R014, long. 122,200 del km 0+000 - 122,200	Ancash	122.20	Km.	44.84	1.76	46.60	06-May-08	27-Jul-09
2	Carretera Pte. Santa Rosa - Pte. Montalvo	Arequipa - Moquegua	98.25	Km.	54.97	2.22	57.19	03-May-07	24-May-08
4	Carretera San Marcos - Cajabamba km 0+000 - 46+160	Cajamarca	46.16	Km.	16.18	0.81	16.99	11-Mar-08	12-Dic-08
1	Carretera Pte. Montalvo - Pte. Camiara	Moquegua - Tacna	73.26	Km.	42.02	2.37	44.39	15-May-07	22-Abr-08
3	Carretera Sullana - Aguas Verdes	Piura - Tumbes	276.00	Km.	46.56	2.82	49.38	18-May-07	30-Jun-08
6	Puno - Desaguadero RN 03S tramo llave - Desaguadero: km 92.50 km 1413+000 - 1505+500	Puno	92.50	Km.	50.40	2.33	52.73	05-Oct-07	Mar-09

**TRAMOS CONCLUIDOS CON INVERSION PRIVADA
AGOSTO 2006 - JULIO 2009**

Nº	PROYECTO	UBICACIÓN	META TOTAL		FECHA INAUGURACION
			CANT.	UND.	
EJE AMAZONAS NORTE			338.0		
1	Carretera Paita - Piura - Dv. Olmos (224.0 Km.)	Piura, Lambayeque	224.00	Km	22-Jun-07
2	Carretera Tarapoto - Yurimaguas, tramo Pongo de Caynarachi - Yurimaguas (54.0 Km.)	San Martín, Loreto	54.00	Km	21-Jun-07
3	Carretera Tarapoto - Yurimaguas, tramo Tarapoto - Pongo Cainarachi	San Martín, Loreto	60.00	Km	17-Mar-09
CORREDOR VIAL INTEROCEANICO IIRSA SUR			511.0		
1	Corredor Vial Interoceánico del Sur, tramo 2, sector Km. Ccatcca – Ocongate (40.0 Km.)	Cusco	40.00	Km	02-Jul-07
2	Corredor Vial Interoceánico del Sur, tramo 3, sector Iberia - Iñapari (60.0 Km.)	Madre de Dios	60.00	Km	04-Jul-07
3	Corredor Vial Interoceánico del Sur, tramo 2, sector Muñapata - Ccatcca (30.0 Km.)	Cusco	30.00	Km	10-Dic-07
4	Corredor Vial Interoceánico del Sur, tramo 2, sector Ocongate - Toctopata (15.0 Km.)	Cusco	15.00	Km	10-Dic-07
5	Corredor Vial Interoceánico del Sur, tramo 2, sector Mazuko - Puente Inambari (10.0 Km.)	Cusco	10.00	Km	10-Dic-07
6	Corredor Vial Interoceánico del Sur, tramo 3, sector Mavila - Iberia (55.0 Km.)	Madre de Dios	55.00	Km	10-Dic-07
7	43 puentes en el tramo 2 Carretera Interoceánica	Cusco			20-Jun-08
8	40 Km. del tramo 2 Carretera Interoceánica y las obras del Mirador & Parador Ausangate Hatun Pukaran.	Cusco	40.00	Km	19-Feb-09
9	Tramo Planchón - Iberia (130 Km.) del Tramo 3 Carretera Interoceánica	Madre de Dios	130.00	Km	15-May-09
10	Tramo Azángaro - Macusani (131 Km.) del Tramo 4 Carretera Interoceánica	Puno	131.00	Km	04-Jun-09
RED VIAL Nº 5			57.70		
	Tramo 1 Huacho - Parivilca	Lima	57.70	Km.	20-Junh-09

Notas:

Inversión acumulada al mes de mayo 2009 del Eje Amazonas Norte : US\$ 221.65 millones

Inversión acumulada al mes de mayo 2009 del Corredor Vial Interoceánico IIRSA Sur:

Tramo 1: US\$ 11.22 millones

Tramo 2: US\$ 336.94 millones

Tramo 3: US\$ 323.87 millones

Tramo 4: US\$ 235.08 millones

Inversión acumulada al mes de mayo 2009 de la Red Vial Nº 5 Ancón - Huacho - Pativilca: 31.37 millones